

Ampliamento del Centro Agroalimentare Roma CAR

PROGETTO DEFINITIVO



Codice elaborato

Numero elaborato

150 - CAR_01_PE_GNT_02_01

Titolo elaborato

Cronoprogramma dei lavori

Committente

C.A.R.

Progettista

DEStudio - Società di Ingegneria
Piazza Galeria 7 - int. 30 - 00179 Roma
+39 06 8535 8090 - destudio@destudio.it

Ing. Marco Discacciati



Data

22/01/2024

Autore

Ing. Marco Discacciati

REVISIONI ELABORATO

Data

21/06/2024

Versione

01

Autore

Ing. Marco Discacciati

Nota revisione

Data

Versione

Autore

Nota revisione


Visti / Approvazioni

Il C.A.R. S.c.p.A.

Via Tenuta del Cavaliere n.1 Guidonia Montecelio (RM)

Partita I.V.A. 03853631004





ID	Nome attività	Durata	Predecessori	Inizio	Fine	2025																							
						dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov
107	Realizzazione tubazione e pozzi impianto rete acqua chiare	6 g 106Fi-2 g		sab 08/11/25	gio 13/11/25																								
108	Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare	5 g 107		ven 14/11/25	mar 18/11/25																								
109	Realizzazione tubazione e pozzi impianto recupero acqua chiare	4 g 108Fi-2 g		lun 17/11/25	gio 20/11/25																								
110	Movimenti terra per realizzazione impianto FEM	38 g 99		mar 28/10/25	gio 04/12/25																								
111	Realizzazione tubazione e pozzi impianto FEM	30 g 110Fi+7 g		mar 04/11/25	mer 03/12/25																								
112	Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT	40 g 111		gio 04/12/25	lun 12/01/26																								
113	Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas	9 g 107		ven 14/11/25	sab 22/11/25																								
114	Realizzazione tubazione e pozzi impianto rete gas	7 g 113Fi+5 g		mer 19/11/25	mar 29/11/25																								
115	Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio	4 g 113		dom 23/11/25	mer 26/11/25																								
116	Realizzazione tubazione e pozzi impianto antincendio	3 g 115		gio 27/11/25	sab 29/11/25																								
117	Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati	10 g 113		dom 23/11/25	mar 02/12/25																								
118	Realizzazione tubazione e pozzi impianto trasmissione dati	8 g 117Fi+7 g		dom 30/11/25	dom 07/12/25																								
119	Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica	4 g 113		dom 23/11/25	mer 26/11/25																								
120	Realizzazione tubazione e pozzi impianto illuminazione pubblica	3 g 119		gio 27/11/25	sab 29/11/25																								
121	Realizzazione cavi e quadri impianti d illuminazione pubblica	10 g 120Fi+5 g		ven 05/12/25	dom 14/12/25																								
122	Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica	13 g 118Fi+5 g		ven 28/11/25	mer 10/12/25																								
123	Fondazione stradale	5 g 120		dom 30/11/25	gio 04/12/25																								
124	Realizzazione cordoli	20 g 123Fi+10 g		mer 10/12/25	lun 29/12/25																								
125	Strato di base	12 g 124Fi+15 g		gio 25/12/25	lun 05/01/26																								
126	Binder	4 g 126Fi-2 g		dom 04/01/26	mar 07/01/26																								
127	Realizzazione marciapiedi	20 g 124Fi+10 g		ven 08/01/26	mer 28/01/26																								
128	Usura	4 g 126		gio 08/01/26	dom 11/01/26																								
129	Segnaletica stradale verticale e orizzontale	25 g 127		gio 29/01/26	dom 22/02/26																								
130	R05 - ROTATORIA 5	75 g		lun 12/01/26	ven 27/03/26																								
131	Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata	16 g 128		lun 12/01/26	mar 27/01/26																								
132	Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile	2 g 131		mer 28/01/26	gio 29/01/26																								
133	Realizzazione tubazione e pozzi impianto rete acqua potabile	1 g 132		ven 30/01/26	ven 30/01/26																								
134	Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale	4 g 131		mer 28/01/26	sab 31/01/26																								
135	Realizzazione tubazione e pozzi impianto rete acqua industriale	3 g 134		dom 01/02/26	mar 03/02/26																								
136	Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare	9 g 131		mer 28/01/26	gio 05/02/26																								
137	Realizzazione tubazione e pozzi impianto rete acqua chiare	7 g 136		ven 06/02/26	gio 12/02/26																								
138	Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare	3 g 137		ven 13/02/26	dom 15/02/26																								
139	Realizzazione tubazione e pozzi impianto recupero acqua chiare	2 g 138		lun 16/02/26	mar 17/02/26																								
140	Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas	4 g 137		ven 13/02/26	lun 16/02/26																								
141	Realizzazione tubazione e pozzi impianto rete gas	3 g 140		mar 17/02/26	gio 19/02/26																								
142	Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio	8 g 140		mar 17/02/26	mer 25/02/26																								
143	Realizzazione tubazione e pozzi impianto antincendio	7 g 142Fi-3 g		lun 23/02/26	dom 01/03/26																								
144	Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica	2 g 140		mar 17/02/26	mer 18/02/26																								
145	Realizzazione tubazione e pozzi impianto illuminazione pubblica	3 g 144		gio 19/02/26	sab 21/02/26																								
146	Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica	3 g 145		dom 22/02/26	mar 24/02/26																								
147	Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica	4 g 144		gio 19/02/26	dom 22/02/26																								
148	Fondazione stradale	4 g 145		dom 22/02/26	mer 25/02/26																								
149	Realizzazione cordoli	12 g 148		gio 26/02/26	lun 09/03/26																								
150	Strato di base	10 g 149Fi-5 g		gio 05/03/26	sab 14/03/26																								
151	Binder	3 g 150		dom 15/03/26	mar 17/03/26																								
152	Realizzazione marciapiedi	7 g 149Fi-5 g		gio 05/03/26	mer 11/03/26																								
153	Usura	5 g 151Fi-5 g		ven 13/03/26	mar 17/03/26																								
154	Segnaletica stradale verticale e orizzontale	10 g 153		mer 18/03/26	ven 27/03/26																								
155	S03 - VIALE 3	181 g		mer 21/01/26	lun 20/07/26																								
156	Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata	10 g 131Fi+20 g		mar 17/02/26	gio 26/02/26																								
157	Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria	15 g 156Fi-5 g		dom 22/02/26	dom 08/03/26																								
158	Realizzazione tubazione e pozzi impianto rete fognaria	5 g 157Fi-2 g		sab 07/03/26	mer 11/03/26																								
159	Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile	5 g 156		ven 27/02/26	mar 03/03/26																								

